

GMINA WĄCHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock
 NIP 664-19-85-659 R. 291009930

INFORMACJA
 dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 na terenie Gminy Wąchock
 za I półrocze 2014 r.
 w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKiRI)

Załącznik nr 10

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Data	2014-08-18
L. dz.	W PLYNEJ podpis <i>[signature]</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2014 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	16.06 w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą INSTAL-GROCH z Solca Zdroju na budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie rurociągów grawitacyjnego i tłoczego z terminem realizacji do końca br.
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Termin wykonania zadania 30.09 br.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Zadanie w trakcie finalizacji uzgodnień. Po ich dokonaniu zostaną zlecone podziały gruntów
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	Uwaga: roboty budowlane zostały zakończone 8.07. Po pozytywnej kontroli przedstawicieli sanepidu oraz straży pożarnej złożono do nadzoru budowlanego wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy (elementów rewitalizacji, których dotyczą ww procedury)

5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Trwają prace wdrożeniowe systemu.
6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Uwaga: wykonano stan zerowy budynku
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.					
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000÷0+050	-	-
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	-	-
3	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	W trakcie realizacji	Utworzono tymczasowy punkt odbioru odpadów na bazie.
4	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	Zrealizowano	-
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strazackiej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Finalizowane jest wykonanie projektu budowlanego po czym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę
6	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	-	-

7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	-	-
8	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem (Sołectwo Rataje)	W trakcie realizacji	Uwaga: zadanie zakończone 31.07 br.
9	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	Zakończono	-
10	921	92195	Zakup i montaż wiaty (Sołectwo Węglów)	Zakończono	-
Zadania pozostałe w 2014 r.					
1	600	60016	Remont drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku	W trakcie realizacji	Uwaga: w dniu 13.08 podpisano z firmą Budromost umowę na realizację zadania. Termin wykonania 15.10 br.
2	600	60016	Wyłożenie kostką brukową terenu na działce nr 1001/7 w Parszowie	W trakcie realizacji	Uwaga: zadanie zrealizowano 11.08 br.
3	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach.	Zakończono	-
4	921	92195	Utwardzenie terenu wokół „zurawia i grzybka” w Węglowie.	W trakcie realizacji	Uwaga: zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu br.

Kierownik Zarządu
Budowlanego, Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jacek Łanicki

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela