


INFORMACJA

**Dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych
 na terenie Gminy Wąchock
 planowanych do realizacji w II półroczu 2020 r.
 w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKiRI)**



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stożenie zaawansowania inwestycji / remontu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie.					
1.	010	01010	Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 287 w m. Majków, gm. Skarżysko - Kościelne.	W trakcie realizacji	Zakończenie realizacji zadania jest planowane do końca września.
2.	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach zgodności z realizacją przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	W trakcie realizacji	-
3.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ul. Słoneczna, ul. Polna - dokumentacja projektowa	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej – III kwartał.

4.	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	W trakcie realizacji	Wykonanie dokumentacji projektowej – III kwartał. Realizacja PWiK. Starachowice.
5.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	W trakcie realizacji	Gotowy do realizacji jest odcinek ulicy Torowej, od stacji do ulicy Szydłowieckiej. Odcinek do ulicy Radomskiej – trwają uzgodnienia oraz wyjaśnienia z PKP w/s lokalizacji sieci.
Zadania inwestycyjne roczne.					
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T - ul. Kamieniczki w Parszowie	-	-
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym.	W trakcie realizacji	Została podpisana umowa w/s udzielenia pomocy dla Powiatu Starachowickiego.
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Wielka Wieś - Osiedle oraz budowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1320/19	-	Realizacja III kwartał.
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 483/2 w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Zakończenie robót – miesiąc lipiec.
5.	700	70005	Zadaszenie nad przejściami między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie	-	Roboty przewidziane do wykonania w III kwartale.
6.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	-	W zależności od potrzeb.
7.	700	70005	Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	W trakcie realizacji	Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zakończenie robót – miesiąc lipiec.

8.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. Realizacja III/IV kwartał.
9.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Ogłoszenie przetargu na zakup samochodu – miesiąc lipiec.
10.	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	W trakcie realizacji	W trakcie rozstrzygnięcia drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy. Termin realizacji 30.10 br.
11.	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	-	Termin realizacji – III kwartał.
12.	851	85121	Dokumentacja techniczna budowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiorczą istniejących budynków magazynowych	W trakcie realizacji	W trakcie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków odnośnie planowanej lokalizacji. Wybór i zakup gotowej dokumentacji projektowej do końca roku.
13.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie.	W trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna wykonana. W miesiącu lipcu wystąpimy do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.
14.	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	W trakcie realizacji	Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zakończenie robót – miesiąc lipiec
15.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	W trakcie realizacji	Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zakończenie robót – miesiąc lipiec
Zadania pozostałe.					
1.	900	90095	Remont infrastruktury rekreacyjnej przy żurawiu w Węglowie	-	Roboty przewidziane do wykonania w III kwartale br.
2.	921	92109	Remont, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ratajach"	-	Pierwszy przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny. Ponowny przetarg w III kwartale.

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jacek Lankof

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

